

akce: elektrifikace parku v Lešné													
	říjen					listopad				prosinec			
	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
koordinované závazné stanovisko (VM)			17.10.										
územní souhlas (VM)				22.-31.10.									
rada ZK - schválení inv. akce					31.10.								
veřejná zakázka - zhotovitel					1.11. - 9.11								
vyhodnocení VZ - podpis smlouvy							12.11.						
vložení smlouvy do registru smluv							12.11.						
zahájení stavby - přípravné a výkopové práce, betonáž patek pro světla							13.-16.11						
průběh stavby - uložení kabeláže, usazení skruží, zahrnutí výkopů, elektikářské práce								19.-23.11.					
průběh stavby - úprava rozvaděče, instalace elektrických prvků, elektrikářské práce									26.11.-7.12.				
ukončení stavby, revize, předání dokumentace provedení stavby											10.-14.12.		
předávací protokol, faktura, platba												17.-21.12.	